

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O ANEXO SOCIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE – ALERN

LOCAL: RUA VIGÁRIO BARTOLOMEU Nº 630 - CIDADE ALTA - NATAL - RN - CEP: 59025-100

Desonerado -
Horista 84,67 %

ANEXO G – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 311.259,23	4,84%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%	R\$ 20.750,62 6,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 185.066,50	2,88%	R\$ 92.533,25 50,00%	R\$ 92.533,25 50,00%													
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.215,19	0,31%	R\$ 5.053,80 25,00%	R\$ 10.107,60 50,00%	R\$ 5.053,80 25,00%												
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.044,73	0,03%													R\$ 613,42 30,00%	R\$ 817,89 40,00%	R\$ 613,42 30,00%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 84.809,51	1,32%	R\$ 16.961,90 20,00%	R\$ 42.404,76 50,00%	R\$ 25.442,85 30,00%												
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 178.608,10	2,78%		R\$ 53.582,43 30,00%	R\$ 89.304,05 50,00%	R\$ 35.721,62 20,00%											
7	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 72.789,75	1,13%				R\$ 72.789,75 100,00%											
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 206.983,76	3,22%	R\$ 31.047,56 15,00%	R\$ 51.745,94 25,00%	R\$ 51.745,94 25,00%	R\$ 51.745,94 25,00%	R\$ 20.698,38 10,00%										
9	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E PASSAGENS ESTRUTURAS	R\$ 226.169,89	3,52%	R\$ 22.616,99 10,00%	R\$ 22.616,99 10,00%	R\$ 22.616,99 10,00%	R\$ 22.616,99 10,00%	R\$ 45.233,98 20,00%	R\$ 45.233,98 20,00%	R\$ 45.233,98 20,00%								
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 440.696,94	6,85%					R\$ 66.104,54 15,00%	R\$ 110.174,24 25,00%	R\$ 132.209,08 30,00%	R\$ 132.209,08 30,00%							
11	FORROS	R\$ 147.608,03	2,30%											R\$ 59.043,21 40,00%	R\$ 44.282,41 30,00%	R\$ 44.282,41 30,00%		
12	COBERTURA	R\$ 111.459,47	1,73%									R\$ 22.291,89 20,00%	R\$ 33.437,84 30,00%	R\$ 33.437,84 30,00%	R\$ 22.291,89 20,00%			
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 153.608,69	2,39%									R\$ 30.721,74 20,00%	R\$ 46.082,61 30,00%	R\$ 46.082,61 30,00%	R\$ 30.721,74 20,00%			
14	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 203.873,73	3,17%								R\$ 40.774,75 20,00%	R\$ 40.774,75 20,00%	R\$ 40.774,75 20,00%	R\$ 40.774,75 20,00%	R\$ 40.774,75 20,00%			
15	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 109.340,87	1,70%									R\$ 27.335,22 25,00%	R\$ 27.335,22 25,00%	R\$ 27.335,22 25,00%	R\$ 27.335,22 25,00%			
16	FACHADAS - REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 95.222,27	1,48%													R\$ 28.566,68 30,00%	R\$ 38.088,91 40,00%	R\$ 28.566,68 30,00%
17	PINTURAS	R\$ 58.254,19	0,91%														R\$ 29.127,10 50,00%	R\$ 29.127,10 50,00%
18	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 447.533,56	6,96%								R\$ 67.130,03 15,00%	R\$ 67.130,03 15,00%	R\$ 89.506,71 20,00%	R\$ 111.883,39 25,00%	R\$ 111.883,39 25,00%			
19	ACESSIBILIDADE	R\$ 124.151,41	1,93%														R\$ 62.075,71 50,00%	R\$ 62.075,71 50,00%
20	ELEVADORES E PLATAFORMAS	R\$ 573.514,28	8,92%					R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%	R\$ 57.351,43 10,00%
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM	R\$ 142.734,59	2,22%			R\$ 28.546,92 20,00%	R\$ 28.546,92 20,00%	R\$ 28.546,92 20,00%	R\$ 28.546,92 20,00%	R\$ 28.546,92 20,00%								
22	BANCADAS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	R\$ 57.387,86	0,89%													R\$ 57.387,86 100,00%		
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 1.156.023,92	17,98%				R\$ 57.801,20 5,00%	R\$ 57.801,20 5,00%	R\$ 57.801,20 5,00%	R\$ 115.602,39 10,00%	R\$ 231.204,78 20,00%	R\$ 289.005,98 25,00%	R\$ 346.807,18 30,00%					
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO	R\$ 199.094,42	3,10%											R\$ 99.547,21 50,00%	R\$ 59.728,33 30,00%	R\$ 39.818,88 20,00%		
25	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 133.525,25	2,08%			R\$ 33.381,31 25,00%	R\$ 33.381,31 25,00%	R\$ 33.381,31 25,00%	R\$ 33.381,31 25,00%									
26	INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO - SDAI	R\$ 15.246,29	0,24%			R\$ 3.811,57 25,00%	R\$ 3.811,57 25,00%	R\$ 3.811,57 25,00%	R\$ 3.811,57 25,00%									
27	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 918.205,29	14,28%					R\$ 183.641,06 20,00%	R\$ 183.641,06 20,00%	R\$ 183.641,06 20,00%	R\$ 183.641,06 20,00%	R\$ 183.641,06 20,00%						
28	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 16.297,13	0,25%															R\$ 16.297,13 100,00%
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.001,13	0,40%															R\$ 26.001,13 100,00%
30	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.386,75	0,21%															R\$ 13.386,75 100,00%
TOTAIS		R\$ 6.431.112,73	100,00%	R\$ 188.964,12	R\$ 293.741,57	R\$ 280.654,05	R\$ 327.165,91	R\$ 517.321,00	R\$ 540.692,31	R\$ 583.335,47	R\$ 733.061,75	R\$ 739.002,71	R\$ 662.046,34	R\$ 496.206,27	R\$ 472.507,62	R\$ 191.383,44	R\$ 208.211,64	R\$ 196.818,53

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O ANEXO SOCIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE – ALERN

LOCAL: RUA VIGÁRIO BARTOLOMEU Nº 630 - CIDADE ALTA - NATAL - RN - CEP: 59025-100

Desonerado -
Horista 84,67 %

ANEXO G – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
	ACUMULADOS MENSAIS			R\$ 188.964,12	R\$ 482.705,69	R\$ 763.359,74	R\$ 1.090.525,65	R\$ 1.607.846,65	R\$ 2.148.538,96	R\$ 2.731.874,43	R\$ 3.464.936,18	R\$ 4.203.938,89	R\$ 4.865.985,23	R\$ 5.362.191,50	R\$ 5.834.699,12	R\$ 6.026.082,56	R\$ 6.234.294,20	R\$ 6.431.112,73
	PERCENTUAIS MENSAIS			2,94%	4,57%	4,36%	5,09%	8,04%	8,41%	9,07%	11,40%	11,49%	10,29%	7,72%	7,35%	2,98%	3,24%	3,06%

Natal-RN, 01 de junho de 2023

Planos Arquitetura e Urbanismo LTDA | CNPJ: 11.855.320/0001-40 | CAU/BR: PJ36779-6

Jefferson John Lima
da Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A141042-3
Responsável Técnico
Coordenador do Projeto

Izabela Moreira
Lima
Arquiteta e Urbanista
CAU/BR A145763-2
Responsável Técnica
Coordenadora do Projeto

Wellington de Souza
Pereira Filho
Técnico em Edificações
CFT/BR 0582568536-7
Responsável Técnico
Orçamentista